

<b>OBRA: AMPLIACIÓN CÁMARA FRIGORÍFICA</b>					
<b>UBICACIÓN: FRIGORÍFIC MUNICIPAL - RN 40 NORTE - MALARGÜE - PROVINCIA DE MENDOZA</b>					
<b>Ítem</b>	<b>Sub-Ítem</b>	<b>Designación del Ítem</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Plazo de Entrega</b>
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
	1.1	Cartel de obra	Un	1	30 días
	1.2	Obrador	Un	1	30 días
	1.3	Representante Técnico permanente en obra	Global	1	30 días
	1.4	Elaboración de documentación técnica	Global	1	30 días
2	CÁMARAS DE CONSERVACIÓN CONGELADOS				
	2.1	Preparación del terreno y Replanteo	Global	1	30 días
	2.2	Desmante de terreno y compactación TN	m3	125,4	30 días
	2.3	Relleno con material del arroyo Pequenco y compactación	m3	136,6	30 días
	2.4	Excavación para fundaciones	m3	8,4	30 días
	2.5	Hormigón de limpieza. Espesor 5 cm	m2	209,5	30 días
	2.6	Hormigón para bases y zapatas	m3	32,4	45 días
	2.7	Platinas de anclajes	unidad	45	45 días
	2.8	Instalación de desagües	Global	1	45 días
	2.9	Colocación de columnas metálicas exteriores	Unidad	7	60 días
	2.10	Cabriadas metálicas de estructura de techo	Unidad	7	60 días
	2.11	Cubierta de techo	m2	213	60 días
	2.12	Colocación de columnas metálicas para pórticos	Unidad	38	60 días
	2.13	Armado de pórticos IPN para soporte de rieles	ml	71,4	60 días
	2.14	Sistema de rieles	ml	131	60 días
	2.15	Aislación térmica e hidráulica de piso de hormigón armado	m2	178	90 días
	2.16	Colocación de paneles (tabiques y techo) de cámaras	m2	511,96	90 días
	2.17	Piso de hormigón armado alisado con pendiente.	m2	178	90 días
	2.18	Colocación de puertas corredizas de cámaras	Unidad	5	90 días
	2.19	Instalación eléctrica	Global	1	90 días
	2.20	Cenefas, babetas y demás elementos de cierres de cubierta de techo	Global	1	90 días
	2.21	Dimensionamiento, Provisión e Instalación de equipos de frío	Unidad	5	90 días
	2.22	Pintura de piso de hormigón armado interior	m2	178	90 días
2.23	Detalles de terminación y limpieza final de obra	Global	1	90 días	